

附件 7

中央预算内投资应竣未竣项目清单

单位：万元

序号	项目名称	建设内容	计划下达年度	开工时间	总投资	计划下达中央资金	累计完成投资	投资完成率	竣工时限	责任单位
	合计	3 个			14923	5508	12554	84.13%		
1	平顶山天安煤业股份有限公司抽（风）排煤层气综合利用项目	利用四矿和五矿、六矿抽（风）排放的低浓度煤层气，采用瓦斯氧化技术路线，建设 1×30000Nm ³ /h 和 1×60000Nm ³ /h 的瓦斯氧化装置配套余热锅炉，可产蒸汽 8.5t/h，另配套瓦斯输送掺混系统、控制系统等设备	2019.03.27	2018.08.18	3928	589	1855	47.23%	2022 年 12 月 31 日前竣工	新华区政府
2	石龙区独立工矿区塌陷区（宋坪）搬迁安置社区建设三期工程	占地面积 3.2 万平方米左右，总建筑面积约 5 万平方米，同时配套建设社区用房及附属设施	2020.06.19	2020.05.08	8295	2489	8179	98.60%	2022 年 12 月 31 日前竣工	石龙区政府

3	平顶山市湛河区南环路街道办事处湛南路12号楼等22个老旧小区改造配套基础设施项目(红线内)	涉及26栋住宅楼、1178户居民,项目内容包括铺设沥青混凝土25800平方米,新建雨水管道4266米,污水管道4193米,给水管道4018米,新增绿化面积4522平方米,新设路灯220套,新增文化宣传栏44个,围墙改建679米,门卫室、大门修整等共22项及其附属工程	2021.06.09	2021.09.27	2700	2430	2520	93.33%	2022年12月31日前竣工	湛河区政府
---	---	---	------------	------------	------	------	------	--------	----------------	-------