

## 平顶山市畜牧技术推广站

### 郏县红牛种质资源保护利用提升项目配套资金 单位自评报告

#### 一、项目支出基本情况

1、项目名称：郏县红牛种质资源保护利用提升项目配套资金。

2、项目实施单位：平顶山市犏牛畜禽良种繁育有限公司。

3、项目经费：共252万元，主要用于项目土建工程及设备购置。

4、支出情况：项目单位严格按照批复要求执行，资金已支付50.42万元。

#### 二、项目单位自评工作开展情况

单位领导高度重视项目自评工作，成立了项目自评工作领导小组，由张花菊站长任组长，单位财务人员及犏牛公司财务人员参与项目自评。自评小组按照项目申报要求逐项进行检查核对，填写项目自查表及自查报告。

#### 三、项目单位自评结果及分析

##### （一）项目自评分数情况分析

郏县红牛种质资源保护利用提升项目配套资金60分。其中预算执行率10分，产出指标10分，效益指标30分，满意度10分。

##### （二）绩效指标完成情况分析

项目正在进行前期工作。

#### 四、项目单位自评发现的问题及整改措施

在自评过程中未发现问题。





## 附件1



## 项目单位自评表

(2022年度)

填表人及联系方式:

单位: 万元

项目名称	平顶山市郟县红牛种质资源保护利用提升项目配套资金							
主管部门及代码	平顶山市农业农村局		实施单位	平顶山市鑫牛畜禽良种繁育有限公司				
项目资金 (万元)	年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	252	252	50.42	10	20.0%	2.0	
	其中: 当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、项目严格按照初步设计实施, 按时开工完工, 工程验收			项目正进行前期工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进
	产出指标	数量指标	设备购置	8台、套	0%	10	0	依项目进度未执行
			土建工程	5500平方	0	10	0	依项目进度未执行
		质量指标	工程合格率	100%	0	10	0	依项目进度未执行
			审计、督查、巡查出	无	无	5	5	
		时效指标	开工、竣工时间	开工时间 2022年8月 竣工时间 2024年4月	按时开工	5	5	
	成本指标	设备购置费	≤110万元	≤110万元	5	0		
		部分土建工程费及其	≤142万元	≤142万元	5	0		
	效益指标	社会效益指标	项目持续发挥作用时间	>10年	>10年	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	项目施工单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	62.0		

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分