

2022年度平顶山市区道路交叉口优化改造工程项目进展统计（截至2022年11月10日）		
序号	项目位置	工程完成情况
1	东环路与湛南路交叉口	新建安全导流岛4座，右转车行道5处，路灯及信号灯改移各1处，改移、新建雨水收水井1座，更换检查井井盖1个，新增人行道方砖铺装115m ² ，绿化面积120m ² ，阻车桩15根。
2	神马大道与东环路交叉口	新建安全导流岛4座，右转车行道4处，左转车行道2处963m ² ，拆移行道树30棵。新建、更换检查井7处，新增人行道方砖铺装70.57m ² ，绿化面积200m ² ，阻车桩16根。
3	湛北路与健民路交叉口	新建右转车行道1处135m ² ，拆移行道树6棵，改移、新建雨水收水井1座，更换、加固检查井井盖1个、阻车桩5根，更换人行道砖275m ² 。
4	新华路与南环路交叉口	新建安全导流岛2座，右转车行道2处，路灯改移1处，改移、新建雨水收水井1座，更换、加固检查井井盖6个，路面病害处理注浆825m ² ，新增人行道方砖铺装115m ² ，更换人行道砖470m ² ，绿化面积120m ² ，阻车桩9根。
5	新华路与黄河路交叉口	新建安全导流岛2座，右转车行道2处，路灯改移1处，新建人行道300m ² ；更换检查井3套，雨水篦子1套，更换人行道砖121m ² ，阻车桩14根。
6	新华路与神马大道交叉口	新建安全导流岛4座，右转车行道2处，新建、更换检查井9处，绿化面积220m ² ，阻车桩16根，更换人行道砖605m ² ，路面病害处理注浆面积3150m ² 。
7	开源路与神马大道交叉口	新建安全导流岛2座，右转车行道5处，路灯及信号灯改移各1处，新建人行道43m ² ；更换检查井3套，雨水篦子4套，更换人行道砖121m ² ，阻车桩14根，路面病害处理注浆面积785m ² 。
8	东环路与湛南路交叉口	新建安全导流岛4座，右转车行道4处，路灯改移2处，改移、新建雨水收水井6座，更换、加固检查井井盖15个，沥青摊铺879m ² ，病害处理320m ² ，新增人行道方砖铺装638m ² ，新增绿化面积35m ² 。
9	东环路与建设路交叉口	新建安全导流岛2座，右转车行道2处，改移路灯2处，更换、加固检查井井盖9个，沥青摊铺80m ² ，新增人行道方砖铺装335 m ² ，更换人行道方砖160 m ² ，新增绿化面积16m ² 。
10	新华路与矿工路交叉口	新建安全导流岛2座，右转车行道2处，改移路灯2处，更换、加固检查井井盖9个，沥青摊铺80m ² ，新增人行道方砖铺装335 m ² ，更换人行道方砖160 m ² ，新增绿化面积16m ² 。
11	光明路与平安大道交叉口	新建安全导流岛4座，右转车行道4处323m ² ，拆移监控标志牌5套、新建人行道砖765m ² 、摊铺碎石基层400.86m ² 、隐形井盖14套、大理石树坑石5套、阻车桩15根、摊铺沥青1325m ³ 、安装锁边石436米、注浆762.9m ² 、绿化128m ² 。
12	西环路与平安大道交叉口	新建安全导流岛4座，右转车行道4处，拆移行道树31棵、拆移路灯7盏、拆移监控标志牌5套、新建人行道砖、安装大理石道牙655.2米、摊铺碎石基层400.86m ² 、隐形井盖19套、大理石树坑石38套、阻车桩44根、摊铺沥青97.25m ³ 、安装锁边石163米。
13	西环路与建设路交叉口	无导流岛，新建雨水口5座、更换检查井盖4套、阻车桩安装11个、隐形井盖安装12套、沥青路面上面层1380m ² 、沥青路面下面层883.7m ² 、铣刨路面310.7m ² 、边石520.4米、方砖铺设1482.1m ² 、道牙安装403.7米。
14	亚兴路与姚电大道交叉口	新建安全导流岛3座（东南角、西南角、西北角），新建右转车行道3处，加宽右转车行道一处（东北角），改移路灯杆20根，拆除强电线杆13根，改移高压变电柜1座，改移弱电线柜10座，改移自来水水表井1座，改移、新建雨水收水井20座，更换、加固检查井井盖32个，阻车桩安装48根，沥青摊铺3904.75m ² ，新增人行道方砖铺装2077m ² ，新增绿化面积42m ² 。
15	光明路与湛北路交叉口	新建安全导流岛1座（东南角），新建右转车行道1处，改移路灯2处，更换、加固检查井井盖10个，改移、新建雨水收水井11座，沥青摊铺563m ² ，路面病害处理464.8m ² ，新增人行道方砖铺装120.85m ² ，阻车桩安装16根，新增绿化面积16m ² 。